

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 1652007**  
**uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení**  
**neskorších predpisov**  
(ďalej aj „**Obchodný zákonník**“) za účelom realizácie stavby:

---

**„ Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany – rekonštrukcia “**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Piešťany**  
Sídlo: **Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany**  
Štát: **Slovenská republika**  
Zastúpený: **Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta**  
IČO: **00612031**  
DIČ: **2020537893**  
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**  
IBAN: **SK87 0200 0000 0000 3402 8212**  
BIC – kód banky: **KOMASK2X**  
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: **Ing. Barbora Zelová, Ing. Eva Pobjecká**  
b/ zmluvných: **Mgr. Jozef Vatrť**  
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: **Ingrid Ličková**

(ďalej aj „**objednávateľ**“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: **LUMIZA, s. r. o.**  
Sídlo: **Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina**  
IČO: **47 443 430**  
DIČ: **2023895346**  
IČ DPH: **SK2023895346**  
Zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 667535/L**  
Zastúpený: **Ing. Ladislav Molčan, konateľ**  
Zapísaný: **v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: <sup>1)</sup>16795 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky**  
IBAN: **SK76 7500 0000 0040 2094 2685**  
telefónne číslo: **+421 918 605 491**  
e-mail: **[lumiza@lumiza.sk](mailto:lumiza@lumiza.sk)**  
Zástupca zhotoviteľa vo veciach  
a/ technických: **Ing. Ladislav Molčan**  
b/ zmluvných: **Ing. Ladislav Molčan**

(ďalej aj „**zhotoviteľ**“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č .1

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

1. Dňa 08.07.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo č . 1652007, medzi Mestom Piešťany so sídlom: Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany ako objednávateľom a spoločnosťou LUMIZA, s.r.o. so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je

zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II tejto zmluvy „**Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany – rekonštrukcia**“ (ďalej aj „Zmluva“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č.1 je ich vzájomná dohoda na:
  - 2.1. zmene ceny diela
  - 2.2. zmena záručnej doby na nátery
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

### **Článok III. CENA ZA DIELO**

**3.1.** Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena maximálna vo výške: pôvodne **608 000,00 Eur s DPH**, pričom zmluvné strany sa dohodli, že cena diela sa mení nasledovne:

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Celková nová zmluvná cena :</b>      | <b>518 915,24 Eur bez DPH</b> |
| <b>DPH 20%:</b>                         | <b>103 783,05 Eur bez DPH</b> |
| <b>Celková nová zmluvná cena s DPH:</b> | <b>622 698,29 Eur s DPH</b>   |

Z toho cena je tvorená:

#### **1. Navyiac práce:**

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Dodávka a montáž opláštenia z ťahokovu – opláštenie severná strana lávky | 11 051,80 eur bez DPH        |
| 2. Výplň pochôdznych oceľových panelov – Liaty asfalt s plným presypom      | 14 379,20 eur bez DPH        |
| 3. Výmena káblovej trasy verejného osvetlenia                               | 5 591,00 eur bez DPH         |
| 4. Oprava oplechovania kanalizačného potrubia DN 300                        | 1 828,20 eur bez DPH         |
| <b>Spolu cena bez DPH</b>                                                   | <b>32 850,20 eur bez DPH</b> |

#### **2. Nezrealizované práce:**

|                                                                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jed. dielov kon. do 50 kg                              | 3 190,00 eur bez DPH         |
| 2. Náter podlahy mosta epoxidový disperzný 2 x ochranný, hr. 5-8 mm + strojná úprava zníženia límca panelu | 17 411,63 eur bez DPH        |
| <b>Spolu cena bez DPH</b>                                                                                  | <b>20 601,63 eur bez DPH</b> |

**Rozdiel medzi navyiac prácami a nezrealizovanými prácami: + 12 248,57 Eur bez DPH**

Rozsah zvýšenia pôvodnej ceny o 12 248,57 Eur bez DPH je zmluvnými stranami dohodnutý nasledovne: Nezrealizované práce a práce navyiac, ktoré tvoria dodávku a montáž opláštenia z ťahokovu – opláštenie severná strana lávky, výplň pochôdznych oceľových panelov – Liaty asfalt s plným posypom, Výmena káblovej trasy verejného osvetlenia, Oprava oplechovania kanalizačného potrubia DN 300. Zmluvné strany sa dohodli na navyiac prácach a na nerealizovaných prácach špecifikovaných v položkovom rozpočte, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 1 a ktorý zároveň tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo č. 1652007.

### **IV. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

Zmena v čl. VII Záručná doba – zodpovednosť za vady odst. 7.5 sa mení nasledovne: Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba náterov - 10 rokov, životnosť náterov - 15 rokov a začína

plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

## **Článok V. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Piešťanoch dňa 02.11.2020

V Žiline dňa 02.11.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mgr. Peter Jančovič, PhD.  
primátor mesta

.....  
LUMIZA s.r.o.  
Ing. Ladislav Molčan  
konateľ